

COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE N. 45

DEL 21/05/2013

OGGETTO	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI E BITUMATURA VIA SAN MICHELE.
----------------	---

Proposta di impegno formulata da:

I^ AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE – SERVIZI SOCIALI

Proposta di impegno formulata da:

II^ AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Proposta di impegno formulata da:

III^ AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

X



PRESO ATTO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 649 DEL 7.8.09 ha concesso al Comune di Stimigliano un finanziamento di €. 94.225,00 ai sensi della L.R. 31/08 art. 23 finalizzato ad interventi di “**SISTEMAZIONE SERVIZI E BITUMATURA VIA SAN MICHELE**”

CHE con atto D.U.T. n. 9 del 16.2.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in parola composto dai seguenti elaborati:

- **RELAZIONE TECNICA;**
- **COMPUTO METRICO**
- **QUADRO ECONOMICO**
- **ELENCO PREZZI;**
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;**
- **RELAZIONE PAESAGGISTICA;**
- **ELABORATO GRAFICO**
- **CAPITOLATO SPECIALE APPALTO**

CHE dall’esame del quadro economico si evince quanto appresso:

TOTALE COMPLESSIVO comprensivo oneri per la sicurezza (€.3.472,11) non soggetto a ribasso d’asta **€. 69.442,13**

LAVORI A BASE D’ASTA **€. 65.970,02**

Somme a disposizione dell’Amministrazione

- Per IVA 10%	€. 13.888,43		
- Spese Tecniche	€. 6.650,00		
- IVA spese tecniche e cnpaia	€. 1649,20		
- Per Imprevisti	€. 2.074,03		
-incentivo rup	€ 521,00		
	<hr/> <hr/>		
Sommano	€. 24.782,87	€.	94.225,00

CHE alla spesa si farà fronte con il contributo regionale all’uopo assegnato ed imputato al Cap. 3007/00;

Che con contratto Rep. 1 del 13.4.2011 i lavori sono stati affidati alla ditta RINALDI COSTRUZIONI SRL DI STIMIGLIANO al prezzo complessivo di € 68.782,43 al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Che i lavori sono iniziati in data 13.4.2011;

Che i lavori sono stati regolarmente condotti nei tempi e modi dovuti ;

Che non si è reso necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori hanno interessato aree pubbliche;

Vista la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell’intervento in parola da cui si evince una spesa complessiva dei lavori di € 68.773,33 + Iva;

Visti i certificati di pagamento presentati;

RITENUTO provvedere in merito alla rendicontazione della somma complessiva occorsa per l’esecuzione dell’intervento come di seguito indicato:

- FATT. N. 97 DEL 30.6.2011 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 46.123,68 + Iva e per complessive € 55348,42;
- FATT. N. 16 DEL 16.2.2012 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 22.469,65 + Iva e per complessive € 27.188,28;



- FATT. N. 100 DEL 25.6.2012 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 1350,49 + Iva e per complessive € 1.634,09;
- Fatt. n. 2 del 27.6.2011 della ditta GEOM. DI GIOVENALE ANDREA di Stimigliano di € 6650,00 + iva e cnpaia e così per complessive € 8.368,36;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Vista la determinazione comunale n. 51 del 27.6.2012 di Approvazione certificato di Regolare Esecuzione e Rendicontazione Finale Lavori di Sistemazione Servizi e Bitumatura via San Michele;

Vista la nota della regione Lazio prot. 64573 del 9.4.2013 nella quale si evidenzia di specificare la spesa effettivamente occorsa per i Lavori in Parola;
ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

1) Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince una spesa complessiva di lavori pari ad € 68.773,33 + iva ;

2) di liquidare le seguenti spese :

- FATT. N. 97 DEL 30.6.2011 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 46.123,68 + Iva e per complessive € 55.348,42;
- FATT. N. 16 DEL 16.2.2012 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 22.469,65 + Iva e per complessive € 27.188,28;
- FATT. N. 100 DEL 25.6.2012 della ditta rinaldi costruzioni srl di stimigliano € 1350,49 + Iva e per complessive € 1.634,09;
- Fatt. n. 2 del 27.6.2011 della ditta GEOM. DI GIOVENALE ANDREA di Stimigliano di € 6650,00 + iva e cnpaia e così per complessive € 8.368,36;
- € 347,21 spese resp. Procedimento da liquidare al RUP Geom. Dotti Andrea;

3) di dare atto che il quadro economico definitivo dell'opera può pertanto così riassumersi:

TOTALE COMPLESSIVO comprensivo oneri per la sicurezza	€. 68.773,33
(€3.472,11) non soggetto a ribasso d'asta	

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Per IVA	€. 14.442,40		
- Spese Tecniche I.C.	€. 8.368,36		
- Per Imprevisti I.C.	€. 1.634,09		
-incentivo rup	€ 347,21		
	€. 24.792,06	€.	94.225,00

ECONOMIA DI SPESA DI € 659,61

4) DI DARE ATTO CHE LE SPESE TECNICHE SONO CONGRUE E RISPETTANO LA NORMATIVA VIGENTE;

5) DI DARE ATTO CHE LE SPESE DA EROGARE AL RUP ED AI COLLABORATORI CORRISPONDONO AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALL'ENTE E PERTANTO SONO CONGRUE;



6) Di RICHIEDERE alla Regione Lazio la somma di € 93.565,39 quale somma effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento di **SISTEMAZIONE SERVIZI E BITUMATURA VIA SAN MICHELE –ART.23 L.R. 31/08.**

7) Di inviare alla Regione Lazio il presente atto per la somministrazione finale della somma di € 93.565,39 dando atto che al momento non vi è stato alcun accredito da parte della Regione Lazio;

8) di dare atto che l'economia di spesa rispetto al finanziamento complessivo di € 93.565,39 ammonta a € 659,61;

9) di provvedere al pagamento delle somme ad avvenuto accredito dei fondi necessari da parte della Regione Lazio;

10) Di rendere il presente atto I.E.

PARERI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DOTTI ANDREA

